



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Obras
Rua Borges Alfradique, 60 – Centro – Silva Jardim
C.N.P.J Nº 28.741.098/0001-57- CEP.: 28.820.000
semob.sj@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Serviço: Construção da Escola Municipal Alfredo Backer

End.: Bairro Juturnaíba - Silva Jardim/RJ

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	18.143,10	1,28%	10.112,86	10,46%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	8.030,24	4,43%		0,00%
2	CANTEIRO DE OBRA	37.856,97	2,67%	37.856,97	39,14%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	23.631,82	1,67%	2.363,18	2,44%	2.363,18	2,04%	4.726,36	3,05%	4.726,36	2,14%	7.089,55	2,14%	2.363,19	1,07%		0,00%		0,00%
4	TRANSPORTES	17.532,93	1,24%	7.013,17	7,25%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5.259,88	2,39%	3.506,59	1,94%	1.753,29	1,83%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.522,08	2,15%	12.514,05	12,94%	1.220,88	1,05%	1.220,88	0,79%	1.220,88	0,55%	1.220,88	0,37%	1.220,88	0,56%	1.220,88	0,67%	10.682,75	11,16%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	18.469,96	1,30%		0,00%		0,00%		0,00%	1.292,90	0,59%	7.387,98	2,22%	7.387,98	3,36%	2.401,10	1,33%		0,00%
7	BASES E PAVIMENTOS	12.543,43	0,89%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5.017,37	1,51%	7.526,06	3,42%		0,00%		0,00%
8	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	16.673,03	1,18%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	6.669,21	3,68%	10.003,82	10,45%
9	ESTRUTURA	263.883,22	18,62%	13.194,16	13,64%	105.553,29	90,96%	139.858,11	90,22%	5.277,66	2,39%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
10	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	42.577,01	3,00%		0,00%		0,00%		0,00%	31.932,76	14,47%	2.980,39	0,90%	7.663,86	3,49%		0,00%		0,00%
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	212.169,74	14,97%		0,00%		0,00%		0,00%	63.650,92	28,85%	106.084,87	31,95%	42.433,95	19,30%		0,00%		0,00%
12	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	195.188,63	13,77%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	58.556,59	17,64%	58.556,59	26,64%	78.075,45	43,09%		0,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E MECÂNICAS	122.687,17	8,66%		0,00%		0,00%		0,00%	24.537,43	11,12%	49.074,87	14,78%	42.940,51	19,53%	6.134,36	3,39%		0,00%
14	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	149.763,97	10,57%		0,00%		0,00%		0,00%	74.881,99	33,94%	74.881,98	22,55%		0,00%		0,00%		0,00%
15	PINTURAS	69.807,69	4,93%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	31.413,46	14,29%	38.394,23	21,19%		0,00%
16	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	86.541,31	6,11%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	25.962,39	14,33%	60.578,92	63,30%
17	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.908,80	0,56%	7.908,80	8,18%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
18	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.996,22	0,49%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	6.996,22	7,31%
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	84.297,00	5,95%	5.752,83	5,95%	6.902,22	5,95%	9.221,23	5,95%	13.124,34	5,95%	19.750,58	5,95%	13.076,62	5,95%	10.776,33	5,95%	5.692,85	5,95%
TOTAL		1.417.194,08	100,00%	96.716,02	6,82%	116.039,57	8,19%	155.026,58	10,94%	220.645,24	15,57%	332.045,06	23,43%	219.842,98	15,51%	181.170,78	12,78%	95.707,85	6,75%
ACUMULADO		1.417.194,08	100,00%	96.716,02	6,82%	212.755,59	15,01%	367.782,17	25,95%	588.427,41	41,52%	920.472,47	64,95%	1.140.315,45	80,46%	1.321.486,23	93,25%	1.417.194,08	100,00%